

## RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : TATAOUINE GAS PROJECT TATAOUINE BRANCH LINE		Date: 08/06/2021	Code: C20003	Lot: STRUCTURE
Maitre d'ouvrage RETEL Mr. JAMEL DRIDI	Architecte	Bureau d'études ALFA ENGENIERING	Entreprise SOUS TRAITANT MOHAMED CHALGHOUM	

**Objet de la visite ou de la réunion :**

**Examen de ferrailage du radier**

1. L'implantation est vérifiée par l'entreprise et sera fournit sous support (data station totale).
2. Les dimensions sont conformes aux plans de coffrage.
3. Le ferrailage est fournit par deux nappes d'acier :
  - HA10 espacement e=15cm nappe supérieur.
  - HA12 espacement e=15cm nappe inférieur.
4. Le calage inférieur est supérieur à l'épaisseur réglementaire pour atteindre le niveau supérieur du radier.
5. Le calage latéral est conforme aux normes en vigueur.
6. L'entreprise est tenue de nettoyer le fond du coffrage stabiliser le coffrage latéral, prélèvements des éprouvettes pour examen et avis.

Inspecteur Sigma Contrôle  
 Mr. Tarek Sghaier

