



RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE ALLEGUA MORNAG		Date : 10/06/2021	Code : C19007-1	Lot : ST
Maitre d'ouvrage CRE BEN AROUS	Architecte --	Bureau d'études --	Entreprise Mr. RABEH RHIM	

Objet de la visite ou de la réunion :

Examen des fonds des fouilles

1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -1.5m dans une couche d'argile.
2. On n'a pas rencontré de nappe phréatique ni de trace d'humidité.
3. On n'a pas d'objection d'ancrer les fondations à une profondeur de -1.5m/TN.
4. La hauteur du gros béton sera calculée de façon pour rattraper le niveau de la chape sans dépasser la quantité totale du marché.
5. Eviter l'utilisation des prépoteaux sauf avis contradictoire de l'ingénieur conseil.
6. Fournir les résultats des essais d'écrasement de compactage du remblai.

Inspecteur Sigma Contrôle
Mr. Tarek SGHAIER





SIGMA
CONTRÔLE

CONTROLE TECHNIQUE
INSPECTION ET EXPERTISE

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES		Date : 18/06/2021	Code : C18035	Lot : FLUIDES
Maitre d'ouvrage CRE BEN AROUS	Architecte -	Bureau d'études -	Entreprise BEST BATIMENT	

Objet de la visite ou de la réunion :

Visite dans le cadre de la réception provisoire

- La réception provisoire peut être prononcée.

Inspecteur Sigma Contrôle



Siège social: 08 Rue de Libye Immeuble Mariem. 1^{er} étage-App N°1. Bardo 2000.

Tél: (+216) 31 404 501 – Fax: (+216) 32 404 501 – GSM: (+216) 98 609 304.

Site Web: www.SIGMACONTROLE.com – E-mail: contact@sigmacontrole.com



RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES		Date : 18/06/2021	Code : C18035	Lot : ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage CRE BEN AROUS	Architecte -	Bureau d'études -	Entreprise BEST BATIMENT	

Objet de la visite ou de la réunion :

Visite dans le cadre de la réception provisoire

- La réception provisoire peut être prononcée.

Inspecteur Sigma Contrôle
Mr. Salem Gmati

